

--

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA: Nome da Prefeitura		VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: R\$ 224.620,29					DATA: 26/08/2026		
OBRA: Amplicação		LOCAL: CEMEI - NEUSA OLIMPIA DOS REIS					PRAZO DA OBRA: 04 meses		
ITEM	TAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1	ADMINISTRAÇÃO	Físico %	5,08%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%		
		Financeiro	R\$ 11.402,73	R\$ 2.850,68	R\$ 2.850,68	R\$ 2.850,68	R\$ 2.850,68		
2	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	14,81%	7,41%	7,41%				
		Financeiro	R\$ 33.271,17	R\$ 33.271,17	R\$ 0,00				
3	ESTRUTURA	Físico %	14,39%		7,20%	7,20%			
		Financeiro	R\$ 32.330,32	R\$ 0,00	R\$ 16.165,16	R\$ 16.165,16			
4	REVESTIMENTO + COBERTURA	Físico %	31,03%		10,34%	10,34%	10,34%		
		Financeiro	R\$ 69.706,40	R\$ 0,00	R\$ 23.235,47	R\$ 23.235,47	R\$ 23.235,47		
5	ESQUADRIAS E OUTROS	Físico %	25,81%			12,90%	12,90%		
		Financeiro	R\$ 57.969,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.984,81	R\$ 28.984,81		
6	PORTÃO QUADRA	Físico %	4,28%						
		Financeiro	R\$ 9.609,59	R\$ 9.609,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
7	PASSALERA ACESSO	Físico %	2,37%				2,37%		
		Financeiro	R\$ 5.325,13	R\$ 2.662,57	R\$ 2.662,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8	ELETRICA	FÍSICO %	2,23%						
		Financeiro	R\$ 5.005,33						

TOTAL	Físico %	100,00%	8,68%	26,22%	31,71%	26,89%		
	Financeiro	R\$ 224.620,29	R\$ 48.394,01	R\$ 44.913,88	R\$ 71.236,12	R\$ 55.070,96		

[illegible]